

## **Stavba 514, Lahovice – Slivenec**

### **Základní údaje :**

|               |  |
|---------------|--|
| Délka trasy : | 6,013 km   |
| MÚK :         | 2 (Lahovice, Lochkov)  |
| Mosty :       | 3 z toho estakáda přes údolí Berounky 2,1 km<br>(nejsou započteny mostní objekty, které jsou na větvích MÚK) |
| Tunely:       | 1 dl. 1,658 km (2 pruhy a 3 pruhy - stoupací)  |

### **Katastrální území :**

Slivenec , Lochkov , V. Chuchle , Radotín , Lahovice , Zbraslav

Územní rozhodnutí vydané MHMP v 05/2003 po odvolání Atelieru pro životní prostředí nabylo právní moci až 02/2004.

### **Problematika přípravy v současné době je vyvolána těmito skutečnostmi :**

- 1) Změnou územních plánů iniciovaných obcemi Lochkov, Slivenec, MČ Radotín a MHMP v průběhu vlastní přípravy stavby 514.
- 2) Nekonečným jednáním s vlastníkem pozemků v k.ú. Radotín fir. Schäfer – Menk s.r.o.

### **od. 1**

Změna ÚP se týká dvou lokalit

### **MÚK Lochkov**

Zde došlo k úpravě tvaru křižovatky a jejímu mírnému prostorovému posunutí. Na původní tvar MÚK Lochkov včetně souvisejících objektů je pravomocné stavební povolení. Se stavebním odborem a odborem dopravy MHMP bylo projednáno, že na tuto úpravu křižovatky nebude nutná změna ÚR. Byla zpracována a projednána DSP této změny.

Nové stavební povolení bude pravomocné v červenci 2007.

Změna nemá vliv na změnu termínu stavby.

### **od. 2**

Odmítnutím povolení vstupu na své pozemky firmou Schäfer-Menk nelze realizovat některé objekty, na které je vydáno pravomocné stavební povolení.

Majetkoprávní vztah s firmou Schäfer – Menk není dosud uzavřen. Tento stav, který neumožňuje uvolnit staveniště pro výstavbu mostu přes údolí Berounky v plném rozsahu, může negativně ovlivnit termín dokončení této stavby.

### **Postup výstavby**

Stavební postup probíhá v souladu s předloženým HMG.

Úspěšně pokračují práce na hloubené části tunelu a byly též zahájeny práce na ražené části, kde je vyraženo v kalotě dvou pruhového tunelu cca 510m a tří pruhového tunelu 490 m. Dokončuje se ZS v prostoru Strakonické křižovatky.

Je provedeno kompletní založení mostu přes Slavičí údolí. Jsou zahájeny práce na Lochkovském mostě. Byla zahájena betonáž šablon pro pilotové založení mostu přes Berounku. V prostoru MUK Strakonická se vytvářejí podmínky pro přeložky inž.sítí. Pokračují práce na mezideponii v prostoru větve „K“

Současně se zpracovává realizační dokumentace jednotlivých objektů.

